

POWIAT PILSKI
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

PIŁA 2013-04-08

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

OPINIA NR 176/2013

Przedmiot uzgodnienia : Przebudowa ulicy Bydgoskiej w Pile.

Charakterystyka : Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wodociągowej sieci energetycznej sieci telekomunikacyjnej związanej z przebudowa ulicy Bydgoskiej wraz ze skrzyżowaniami na odcinku od al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego.

Inwestor : Gmina Piła
64-920 PIŁA
Plac Staszica 10

Na zlecenie 2210-1/2013 z dnia: 2013-04-03

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego
Piła.

Uwagi i zalecenia:

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile (dotyczy dróg):

- bez uwag.

Spółka Wodno-Ściekowa "GWDA" Sp. z o.o. w Pile, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile:

- bez uwag.

Urząd Miasta Piły:

- lokalizacja bez uwag

- wg uzgodnień branżowych.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o w Poznaniu Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Piła Al. Poznańska 20, 64-920 Piła:

- przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów,
- w miejscach zbliżeń z siecią gazową zachować normatywne odległości / Dz. U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r. poz. 1055/,
- roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociągów należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na trasie eksploatowanych gazociągów znajdują się przyłącza gazowe do budynków, z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne,
- przed rozpoczęciem robót, celem uniknięcia ewentualnych kolizji oraz nadzorowania prac w pobliżu sieci gazowej, należy powiadomić WSG Sp. z o.o O/ZG w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Piła - al. Poznańska 20, 64-920 Piła, tel. (067) 2124642.

Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Pile:

- bezwzględnie należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe od rurociągów i urządzeń sieci ciepłych,
- prace ziemne w odległości 5 metrów, licząc od osi naszych sieci i urządzeń należy wykonywać metodą wykopów ręcznych, bez użycia sprzętu mechanicznego,
- urządzenia i rurociągi sieci ciepłych należy zabezpieczyć przed osiadaniem gruntu,

- wszelkie kolizje z naszą infrastrukturą podziemną należy zgłosić do odbioru w stanie odkrytym, przed zasypaniem pod nr tel. (67) 215-16-85, (67) 215-16-81 lub 993. Po dokonaniu odbioru przez naszego przedstawiciela przewody sieci ciepłej należy obsypać piaskiem, bez kamieni i innych zanieczyszczeń na wysokość 10 cm nad naszymi rurami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. W przypadku nie zastosowania się do powyższego MEC Piła ma prawo żądać odkrycia elementów sieci, które zostały zasypane i niezgłoszone do odbioru,
- przed rozpoczęciem prac ziemnych należy z 7 - dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomić o tym MEC Piła w celu protokółarnego przekazania miejsc kolizyjnych w terenie; fax (67) 215-16-44,
- roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci ciepłej w momencie prowadzenia prac oraz w przyszłości. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego,
- uzgodnienie nie dotyczy sieci i urządzeń ciepłych nie będących własnością MEC Piła.

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Pile:

- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Oddziału Terenowego w Pile, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów.

NETIA SA Warszawa:

- przebudowę istniejącej sieci Netii należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz opracowanym projektem rozwiązania kolizji.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile, Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pile:

- zapoznano się na posiedzeniu Zespołu w dniu 04.04.2013r.

Przewodniczący Zespołu:

- przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Pile nieobecny przy uzgadnianiu przedmiotowej dokumentacji. Zgodnie z par. 3 pkt. 5 Zarządzenia nr 46/07 Starosty Piłskiego z dnia 16 lipca 2007r w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, nieobecność osób biorących udział przy uzgadnianiu nie wstrzymuje pracy Zespołu,
- wszelkie zmiany projektu wynikłe w trakcie prac muszą być ponownie uzgodnione w Zespole,
- ustalenia dokonane przez Zespół tracą ważność, gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia,
- punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się w obrębie modernizowanej ulicy Bydgoskiej należy zabezpieczyć przed zniszczeniem a w przypadku ich uszkodzenia, odtworzenie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

z up. STAROSTY

Janusz Kałowski
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej